



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO: ITARARÉ-SP

DATA BASE:  
CDHU 08/23 - SINAPI 09/23

**OBJETO:**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA RUA HEITOR PREDROSO DE MELLO, NO TRECHO ENTRE A RUA AMÉRICO GIORDANO E A RUA CHRIZÓSTOMO PETRIAGGI - VILA SANTA TEREZINHA

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m <sup>2</sup>	6,00		0,00		6,00
		R\$	1.330,57		0,00		1.330,57
2	DEMOLIÇÕES	m <sup>2</sup>	484,66		0,00		484,66
		R\$	31.936,68		0,00		31.936,68
3	DRENAGEM PROFUNDA	m	89,00		0,00		89,00
		R\$	107.675,44		0,00		107.675,44
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	m <sup>3</sup>	0,00		28,93		28,93
		R\$	0,00		32.813,85		32.813,85
5	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - INTERVENÇÕES DE DRENAGEM	m <sup>3</sup>	0,00		57,36		57,36
		R\$	0,00		29.126,99		29.126,99
6	RECAPEAMENTO	m <sup>3</sup>	184,14		220,99		405,13
		R\$	394.794,65		473.796,49		868.591,14
RECURSOS ESTADUAL			450.000,00		450.000,00		900.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			85.737,34		85.737,33		171.474,67
TOTAL			535.737,34		535.737,33		1.071.474,67

ASSINATURA \_\_\_\_\_

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP Nº 5070388607