



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**OBJETO:** IMPLANTAÇÃO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E.M. Ione Maria Marques Martins dos Santos

**LOCAL:** Rua Claro Jansson, nº 162 - Vila Santa Terezinha

**DATA BASE:** Maio/2021

				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
CÓD.	ITEM	CUSTO C/ BDI	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.165,45	2,77%	100,00%	R\$ 3.165,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	RESERVATÓRIO	R\$ 37.750,81	33,02%	40,00%	R\$ 15.100,32	60,00%	R\$ 22.650,48		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO	R\$ 53.294,00	46,62%		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 21.317,60	60,00%	R\$ 31.976,40		R\$ 0,00
4	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ELÉ	R\$ 11.976,14	10,48%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.976,14		R\$ 0,00
5	SINALIZAÇÃO DE PLACAS	R\$ 687,73	0,60%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 687,73
6	COMPLEMENTOS	R\$ 7.441,50	6,51%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.441,50
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 114.315,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,98%</b>	<b>R\$ 18.265,77</b>	<b>38,46%</b>	<b>R\$ 43.968,09</b>	<b>38,45%</b>	<b>R\$ 43.952,54</b>	<b>7,11%</b>	<b>R\$ 8.129,23</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>15,98%</b>	<b>R\$ 18.265,77</b>	<b>54,44%</b>	<b>R\$ 62.233,86</b>	<b>92,89%</b>	<b>R\$ 106.186,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.315,63</b>

Itararé-SP, 02 de junho de 2021

**ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA SP 5070388607