

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ												
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		EMPREENDIMENTO: CANALIZAÇÃO CÓRREGO LAVA-PÉS TRECHO 1												
A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	11.912,34	2.165,22	2.165,22	2.165,22	2.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.573,22
CORTE / LIMPEZA / REMOÇÕES - TRECHO I	2	26.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.087,59
CORTE / LIMPEZA / REMOÇÕES - TRECHO II	3	9.035,32	21.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.117,73
CORTE / LIMPEZA / REMOÇÕES - TRECHO III	4	0,00	0,00	16.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.553,60
BASE - PEDRA RACHÃO	5	47.082,26	141.246,79	47.082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.411,32
ADUELA - TRECHO I	6	57.303,35	229.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.516,75
ADUELA - TRECHO II	7	0,00	351.760,87	351.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.521,74
ADUELA - TRECHO III	8	0,00	0,00	48.158,84	112.370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.529,49

ESTRUTURA DE CONCRETO	9	0,00	4.419,00	4.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,01
DISSIPADOR	10	5.564,28	5.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,56
ATERRO E COMPACTAÇÃO	11	0,00	0,00	0,00	9.410,62	37.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.053,20
BARBACÃ (BUZINOTE)	12	0,00	2.374,40	2.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,80

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura:







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 315B-22F8-D72F-BCBA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA (CPF 434.XXX.XXX-80) em 18/12/2023 16:54:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itarare.1doc.com.br/verificacao/315B-22F8-D72F-BCBA>