



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

D.: RUA HEITOR PREDROSO DE MELLO, NO TRECHO ENTRE A RUA AMÉRICO GIORDANO E A RUA CHRIZÓSTOMO PETRIAGGI - VILA SANTA TEREZINHA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.330,57	0,12	100,00%	R\$1.330,57	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.0	DEMOLIÇÕES	31.936,68	2,98	100,00%	R\$31.936,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.0	DRENAGEM PROFUNDA	107.675,44	10,04	100,00%	R\$107.675,44	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	32.552,05	3,03	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$32.552,05
5.0	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - INTERVENÇÕES DE DRENAGEM	31.324,89	2,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$31.324,89
6.0	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ	867.765,98	80,90	0,00%	R\$0,00	45,56%	R\$395.350,11	54,44%	R\$472.415,87
				Periodo		Periodo		Periodo	
				13,14%	R\$140.942,69	36,86%	R\$395.350,11	50,00%	R\$536.292,81
				Acumulado		Acumulado		Acumulado	
	TOTAL	1.072.585,61	100,00	13,14%	R\$140.942,69	50,00%	R\$536.292,80	100,00%	R\$1.072.585,61

Itararé-SP, 16 de Novembro de 2023

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607