

Objeto: Construção de Área de Alimentação

Endereço: Rua XV de Novembro, s/nº, esq. com a Rua Major Queiroz, s/nº – Centro

Data da Elaboração: 19 de Outubro de 2021

Fonte: Tabela SINAPI 08/2021 – BOLETIM CDHU 183 – FDE 07/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																															
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12					
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.060,67	3,58%	100,00%	R\$ 22.060,67		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
2	MOVIMENTOS DE TERRA E INFRAESTRUTURA	R\$ 70.103,24	11,36%	70,00%	R\$ 49.072,27	30,00%	R\$ 21.030,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 63.211,01	10,25%		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 25.284,40	30,00%	R\$ 18.963,30	30,00%	R\$ 18.963,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 45.004,21	7,29%		R\$ 0,00	20,00%	R\$ 9.000,84	50,00%	R\$ 22.502,11	30,00%	R\$ 13.501,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5	COBERTURAS	R\$ 66.327,50	10,75%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 19.898,25	50,00%	R\$ 33.163,75	20,00%	R\$ 13.265,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
6	PISOS E CALÇAMENTOS	R\$ 21.648,99	3,51%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	15,00%	R\$ 3.247,35	15,00%	R\$ 3.247,35	20,00%	R\$ 4.329,80	20,00%	R\$ 4.329,80	15,00%	R\$ 3.247,35	15,00%	R\$ 3.247,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
7	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 41.664,81	6,75%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.166,48	30,00%	R\$ 12.499,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.166,48	30,00%	R\$ 12.499,44	20,00%	R\$ 8.332,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.864,10	5,62%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 3.466,41	10,00%	R\$ 3.466,41	10,00%	R\$ 3.466,41	20,00%	R\$ 6.932,82	15,00%	R\$ 5.199,62	15,00%	R\$ 5.199,62	20,00%	R\$ 6.932,82		R\$ 0,00		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 125.019,89	20,26%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 12.501,99	20,00%	R\$ 25.003,98	20,00%	R\$ 25.003,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 37.505,97	20,00%	R\$ 25.003,98		R\$ 0,00		
10	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	R\$ 43.676,41	7,08%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 4.367,64	20,00%	R\$ 8.735,28	30,00%	R\$ 13.102,92	30,00%	R\$ 13.102,92	10,00%	R\$ 4.367,64		R\$ 0,00		
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 81.890,81	13,27%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 8.189,08	30,00%	R\$ 24.567,24	10,00%	R\$ 8.189,08	10,00%	R\$ 8.189,08	10,00%	R\$ 8.189,08	10,00%	R\$ 8.189,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00	15,00%	R\$ 12.283,62	15,00%	R\$ 12.283,62		R\$ 0,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.678,10	0,27%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.678,10		R\$ 0,00		
TOTAL		R\$ 616.949,74	100,00%	11,53%	R\$ 71.132,94	8,97%	R\$ 55.316,22	6,72%	R\$ 41.465,41	7,26%	R\$ 44.820,13	9,23%	R\$ 56.964,94	9,82%	R\$ 60.568,58	8,62%	R\$ 53.172,32	7,35%	R\$ 45.356,91	3,92%	R\$ 24.164,38	5,52%	R\$ 34.049,33	12,91%	R\$ 79.672,44	8,15%	R\$ 50.266,16		R\$ 616.949,74		
ACUMULADO				11,53%	R\$ 71.132,94	20,50%	R\$ 126.449,16	27,22%	R\$ 167.914,56	34,48%	R\$ 212.734,69	43,72%	R\$ 269.699,63	53,53%	R\$ 330.268,21	62,15%	R\$ 383.440,52	69,50%	R\$ 428.797,43	73,42%	R\$ 452.961,81	78,94%	R\$ 487.011,14	91,85%	R\$ 566.683,58	100,00%	R\$ 616.949,74				

Mirella de Camargo Fillus

Arquiteta e Urbanista

CAU A252552-6

RRT SI11296810I00CT001