

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica

LOCAL: Avenida Dudu Gaya - trecho entre a Rua Ítalo Vincenzi (lado esquerdo) e a Rotatória da Avenida Dudu Gaya

AREA: 4.018,22 M2

CIDADE: Itararé-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Item (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total			
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)		
1	PLACA DE OBRAS	R\$3.530,75	0,42%	100,00%	R\$3.530,75	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$3.530,75
2	TERRAPLENAGEM	R\$81.549,94	9,65%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$16.309,99	20,99%	R\$17.117,33	20,00%	R\$16.309,99	20,00%	R\$16.309,99	19,01%	R\$15.502,64	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$81.549,94
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$140.281,41	16,61%	25,00%	R\$35.070,35	25,00%	R\$35.070,35	25,00%	R\$35.070,35	25,00%	R\$35.070,35	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$140.281,41
4	GUIAS E SARJETAS	R\$36.127,07	4,28%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$18.063,54	50,00%	R\$18.063,54	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$36.127,07
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$566.533,66	67,07%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	17,06%	R\$96.650,64	20,00%	R\$113.306,73	17,94%	R\$101.636,14	15,00%	R\$84.980,05	15,00%	R\$84.980,05	15,00%	R\$84.980,05	15,00%	R\$84.980,05	100,00%	R\$566.533,66
6	PASSEIO EM CONCRETO	R\$16.643,21	1,97%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$16.643,21	100,00%	R\$16.643,21	100,00%	R\$16.643,21
TOTAL		R\$844.666,03	100,00%	4,57%	38.601,10	4,15%	35.070,35	19,66%	166.094,52	21,73%	183.557,95	13,96%	117.946,13	11,99%	101.290,04	11,90%	100.482,69	12,03%	101.623,26	100,00%	100,00%	R\$844.666,03	

Engº Civil André Henrique da Silva
Engenheiro Responsável
CREA 5070388607 SP