

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**  
**COORDENADORIA DE ENGENHARIA**

**OBJETO:** Obras de pavimentação asfáltica

**LOCAL:** Rua Nove de Julho, no trecho compreendido entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua XV de Novembro; Rua Itararé, no trecho compreendido entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua XV de Novembro; Rua 28 de Agosto, no trecho compreendido entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua XV de Novembro; Rua Treze de Maio, no trecho compreendido entre a Rua Prudente de Moraes e a Rua XV de Novembro; Rua XV de Novembro no trecho compreendido entre a Rua Nove de Julho e a Rua Treze de Maio; Centro.

**ÁREA (m<sup>2</sup>):** 9.448,94

**CIDADE:** Itararé-SP

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Item (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total				
				Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.234,20	0,09%	100,00%	R\$1.234,20	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.234,20			
2	ADEQUAÇÃO DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$26.846,20	2,05%	50,00%	R\$13.423,10	50,00%	R\$13.423,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$26.846,20			
3	CAMADA DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTO	R\$644.456,99	49,11%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$322.228,50	50,00%	R\$322.228,50	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$644.456,99			
4	CAMADA DE ROLAMENTO	R\$639.798,13	48,75%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$319.899,07	50,00%	R\$319.899,07	100,00%	R\$639.798,13			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$1.312.335,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,12%</b>	<b>14.657,30</b>	<b>1,02%</b>	<b>13.423,10</b>	<b>24,55%</b>	<b>322.228,50</b>	<b>24,55%</b>	<b>322.228,50</b>	<b>24,38%</b>	<b>319.899,07</b>	<b>24,38%</b>	<b>319.899,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$1.312.335,52</b>

Itararé – SP, 11 de julho de 2022

Eng<sup>o</sup> Civil André Henrique da Silva  
 Engenheiro Responsável  
 CREA 5070388607 SP