

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Obras de pavimentação asfáltica
Rua São Pedro, no trecho compreendido entre a Rua Cel Crescêncio e a Rua Capitão Albino Silva; Rua Cel Crescêncio, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua Frei Caneca; Rua Newton Prado, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua Prudente de Moraes; Rua Cel Frutuoso, no trecho compreendido entre a Rua XV de Novembro e a Rua Prudente de Moraes; Rua Major Queiroz, no trecho compreendido entre a Rua São Pedro e a Rua Prudente de Moraes; Rua Conejo Sizenando, no trecho compreendido entre a Rua São Pedro e a Rua Prudente de Moraes e a Rua Prudente de Moraes no trecho compreendido entre a Rua Cel Crescêncio e a Rua Conejo Sizenando.

LOCAL: 16.013,11

ÁREA (m²): Itararé-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Item (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
				Financeiro		Financeiro		Financeiro		Financeiro		Financeiro		Financeiro		Financeiro		Financeiro			
				Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)	Físico (%)	(R\$)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.234,20	0,05%	100,00%	R\$1.234,20	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.234,20
2	INDICAÇÃO DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$80.846,54	3,13%	50,00%	R\$40.423,27	50,00%	R\$40.423,27	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$80.846,54
3	CAMADA DE NIVELAMENTO	R\$23.317,08	0,90%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.317,08	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$23.317,08
4	CAMADA DE REPERFILAMENTO SOBRE PARALELEPÍPEDO	R\$1.391.936,39	53,92%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$347.984,10	25,00%	R\$347.984,10	25,00%	R\$347.984,10	25,00%	R\$347.984,10	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.391.936,39
5	CAMADA DE ROLAMENTO	R\$1.084.265,29	42,00%	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$325.279,59	35,00%	R\$379.492,85	35,00%	R\$379.492,85	100,00%	R\$1.084.265,29
TOTAL		R\$2.581.599,50	100,00%	1,61%	41.657,47	1,57%	40.423,27	14,38%	371.301,18	13,48%	347.984,10	13,48%	347.984,10	26,08%	673.263,68	14,70%	379.492,85	14,70%	379.492,85	100,00%	R\$2.581.599,50

Itararé - SP, 11 de julho de 2022

Engº Civil André Henrique da Silva
Engenheiro Responsável
CREA 5070388607 SP