



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
END.: TRECHO DA RUA MARIA JOSÉ DE SOUZA, NO DISTRITO DE PEDRA BRANCA DE ITARARÉ-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.909,75	1,25	100,00%	R\$13.909,75	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.0	TERRAPLENAGEM	100.227,75	8,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	14,01%	R\$14.046,81	30,00%	R\$30.068,33	30,00%	R\$30.068,33	25,99%	R\$26.044,29
3.0	DRENAGEM	471.871,54	42,32	30,00%	R\$141.561,46	40,00%	R\$188.748,62	30,00%	R\$141.561,46	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.0	GUIAS E SARJETAS	56.716,74	5,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	27,07%	R\$15.354,14	30,00%	R\$17.015,02	30,00%	R\$17.015,02	12,93%	R\$7.332,55
5.0	PAVIMENTAÇÃO	472.359,68	42,36	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	14,12%	R\$66.677,77	30,00%	R\$141.707,90	30,00%	R\$141.707,90	25,88%	R\$122.266,10
				Período		Período		Período		Período		Período		Período	
				13,94%	R\$155.471,21	16,93%	R\$188.748,62	21,31%	R\$237.640,19	16,93%	R\$188.791,25	16,93%	R\$188.791,25	13,96%	R\$155.642,94
				Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado	
	TOTAL	1.115.085,46	100,00	13,94%	R\$155.471,21	30,87%	R\$344.219,83	52,18%	R\$581.860,02	69,11%	R\$770.651,27	86,04%	R\$959.442,52	100,00%	R\$1.115.085,46

Itararé - SP, 28 de Fevereiro de 2023

André Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA SP nº 5070388607