



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

END.: RUA CIRILO GARCIA DE OLIVEIRA, TRECHO DA RUA WALTON PINTO E TRECHO DA RUA HONORATO GOMES GAYA - JARDIM PAULICEIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.425,62	1,33	100,00%	R\$5.425,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.0	TERRAPLENAGEM	27.166,05	6,68	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$27.166,05	0,00%	R\$0,00
3.0	DRENAGEM	124.683,16	30,67	50,00%	R\$62.341,58	50,00%	R\$62.341,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.0	GUIAS E SARJETAS	45.689,54	11,24	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$45.689,54	0,00%	R\$0,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO	203.601,20	50,08	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$203.601,20
				Periodo		Periodo		Periodo		Periodo	
				16,67%	R\$67.767,20	15,33%	R\$62.341,58	17,92%	R\$72.855,59	50,08%	R\$203.601,20
				Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado	
				16,67%	R\$67.767,20	32,00%	R\$130.108,78	49,92%	R\$202.964,37	100,00%	R\$406.565,57
TOTAL		406.565,57	100,00	16,67%	R\$67.767,20	32,00%	R\$130.108,78	49,92%	R\$202.964,37	100,00%	R\$406.565,57

Itararé-SP, 08 de Março de 2023

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607