



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
Rua São Pedro, no trecho entre a Rua Capitão Albino Silva e Honorina Ruivo Holtz

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.614,82	0,56	100,00%	R\$6.614,82	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	71.776,53	6,10	100,00%	R\$71.776,53	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.0	TERRAPLENAGEM	4.945,37	0,42	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.945,37	0,00%	R\$0,00
4.0	ADEQUAÇÃO DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL	12.588,99	1,07	100,00%	R\$12.588,99	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.0	GUIAS PRÉ MOLDADAS	140.852,98	11,97	100,00%	R\$140.852,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO CBUQ (ESTACIONAMENTO E RECONSTRUÇÃO)	137.563,27	11,69	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$137.563,27	0,00%	R\$0,00
7.0	CAMADA DE REPERFILAMENTO SOBRE PARALELEPÍPEDO	292.479,31	24,86	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$292.479,31	0,00%	R\$0,00
8.0	CAMADA DE RECAPEAMENTO SOBRE BASE DE PARALELEPÍPEDO	227.615,86	19,34	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$227.615,86	0,00%	R\$0,00
9.0	CAMADA DE RECAPEAMENTO SOBRE BASE DE ASFALTO	230.494,89	19,59	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$230.494,89	0,00%	R\$0,00
10.0	CALÇADAS EM CONCRETO	21.016,85	1,79	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$21.016,85
11.0	FAIXA ELEVADA EM CBUQ	25.408,87	2,16	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$25.408,87
12.0	INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.373,64	0,46	100,00%	R\$5.373,64	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
				Período		Período		Período	
				20,16%	R\$237.206,96	75,90%	R\$893.098,70	3,95%	R\$46.425,72
				Acumulado		Acumulado		Acumulado	
				20,16%	R\$237.206,96	96,05%	R\$1.130.305,66	100,00%	R\$1.176.731,38
	TOTAL	1.176.731,38	100,00						

Itararé – SP, 17 de abril de 2023

André Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA SP nº 5070388607