



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Secretaria de Desenvolvimento Municipal
Coordenadoria de Engenharia e Obras
CNPJ: 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro
Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE BAIAS EM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE BAIAS EM PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS
LOCAL:	RUA DAVINA MELO MONTEIRO, Nº 75, VILA NOVO HORIZONTE - ITARARÉ/SP - CEP: 18.466-318

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 463,28	0,86%	100,00%	R\$ 463,28	0,00%	R\$ 0,00								
2	ESTRUTURA	R\$ 29.962,71	55,78%	75,00%	R\$ 22.472,03	25,00%	R\$ 7.490,68								
3	COBERTURA	R\$ 4.489,38	8,36%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.489,38								
4	PISO	R\$ 18.796,11	34,99%	20,00%	R\$ 3.759,22	80,00%	R\$ 15.036,89								
TOTAL		R\$ 53.711,48	100,00%	49,70%	R\$ 26.694,53	50,30%	R\$ 27.016,95								
ACUMULADO				49,70%	R\$ 26.694,53	100,00%	R\$ 53.711,48								

WILHEN CARMELO SALLES KUCHTA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-SP 5070204438
ART: 28027230230386842