



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ-SP
OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO JARDIM SÃO PAULO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
END.: RUA SANTA CRUZ, ENTRE A RUA JAIME SOARES DE ALMEIDA E A RUA PEDRO FURLANI JR; RUA JAIME SOARES DE ALMEIDA, ENTRE A RUA MIGUEL PIVOVAR E A RUA SANTA CRUZ; RUA ROQUE SOARES, ENTRE A AVENIDA JOSÉ SANTOS ABREU E A RUA SANTA CRUZ; RUA JOÃO PEDRO XAVIER LOPES, ENTRE A RUA CIRO PERES RIBEIRO E A RUA SANTA CRUZ; RUA PEDRO FURLANI JR, ENTRE A RUA CIRO PERES RIBEIRO E A RUA SANTA CRUZ; RUA MIGUEL PIVOVAR ENTRE A RUA JAIME SOARES DE ALEMIDA E A RUA ROQUE SOARES; RUA CIRO PERES RIBEIRO, ENTRE A RUA JOÃO PEDRO XAVIER LOPES E A RUA PEDRO FURLANI JR; AV JOSÉ DOS SANTOS ABREU, ENTRE A RUA FRANCISCO RINK E A RUA PEDRO FURLANI JR; RUA EVARISTO DOS SANTOS, ENTRE A RUA SANTA CRUZ E A RUA GASPARINO F. HOLTZ; RUA NAPOLEÃO CARLOS MACHADO, ENTRE A RUA SANTA CRUZ E A RUA GASPARINO F. HOLTZ E RUA MARIANO ZAZESKI, ENTRE A RUA SANTA CRUZ E A RUA GASPARINO F. HOLTZ; NO JARDIM SÃO PAULO.

DEMANDA: 91762

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																							
Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.595,82	0,07	100,00%	R\$1.595,82	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2.0	TERRAPLENAGEM	156.878,11	6,97	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$31.375,62	20,00%	R\$31.375,62	20,00%	R\$31.375,62	20,00%	R\$31.375,62	20,00%	R\$31.375,62	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	51.599,54	2,29	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$12.899,89	25,00%	R\$12.899,89	25,00%	R\$12.899,89	25,00%	R\$12.899,89	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.0	DRENAGEM	705.514,85	31,34	0,00%	R\$0,00	25,00%	R\$176.378,71	25,00%	R\$176.378,71	25,00%	R\$176.378,71	25,00%	R\$176.378,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.0	GUIAS E SARJETAS	251.120,15	11,16	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$50.224,03	20,00%	R\$50.224,03	20,00%	R\$50.224,03	20,00%	R\$50.224,03	20,00%	R\$50.224,03	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO	940.401,53	41,78	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	20,00%	R\$188.080,31	20,00%	R\$188.080,31	20,00%	R\$188.080,31	20,00%	R\$188.080,31	20,00%	R\$188.080,31	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
7.0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	82.494,99	3,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$82.494,99	0,00%	R\$0,00
8.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	40.092,28	1,78	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$20.046,14	50,00%	R\$20.046,14
9.0	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	21.217,35	0,94	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74	10,00%	R\$2.121,74
				Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período	
				0,17%	R\$3.717,56	8,50%	R\$191.400,33	8,50%	R\$191.400,33	20,48%	R\$461.080,29	20,48%	R\$461.080,29	12,08%	R\$271.801,69	12,08%	R\$271.801,69	12,08%	R\$271.801,69	4,65%	R\$104.662,87	0,98%	R\$22.167,88
				Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado	
TOTAL		2.250.914,62	100,00	0,17%	R\$3.717,56	8,67%	R\$195.117,89	17,17%	R\$386.518,22	37,66%	R\$847.598,51	58,14%	R\$1.308.678,80	70,22%	R\$1.580.480,49	82,29%	R\$1.852.282,19	94,37%	R\$2.124.083,88	99,02%	R\$2.228.746,75	100,00%	R\$2.250.914,62

ITARARÉ-SP, EM 01 DE SETEMBRO DE 2025

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607