



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Secretaria de Desenvolvimento Municipal

Coordenadoria de Engenharia e Obras

CNPJ: 46.634.390/0001-52

Rua XV de Novembro, nº 83 - Centro

Telefone: (15) 3532-8000 / e-mail: engenharia@itarare.sp.gov.br

Cronograma Físico Financeiro - Execução de Cobertura da Quadra da E. M. C. Alice da Fonseca Braga

CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Itararé								BDI		25,23%			
OBJETO:		Execução de Cobertura da Quadra da E. M. C. Alice da Fonseca Braga								DATA		DEZ / 2025			
LOCAL:		Praça Antonio Pratiano, s/nº, Santa Cruz dos Lopes, Itararé / SP								VALOR		R\$ 375.774,31			
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
CÓD.	ITEM	CUSTO	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.187,20	0,32%	100,00%	R\$ 1.187,20										
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 112.562,34	29,95%	15,00%	R\$ 16.884,35	85,00%	R\$ 95.677,99								
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.276,89	1,94%			100,00%	R\$ 7.276,89								
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 25.809,29	6,87%			10,00%	R\$ 2.580,93	90,00%	R\$ 23.228,36						
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 144.486,00	38,45%	10,00%	R\$ 14.448,60	10,00%	R\$ 14.448,60	40,00%	R\$ 57.794,40	40,00%	R\$ 57.794,40				
6	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 13.526,59	3,60%							25,00%	R\$ 3.381,65	75,00%	R\$ 10.144,94		
7	RAMPA	R\$ 22.514,26	5,99%							25,00%	R\$ 5.628,57	75,00%	R\$ 16.885,70		
8	SPDA	R\$ 48.411,74	12,88%									25,00%	R\$ 12.102,94	75,00%	R\$ 36.308,81
TOTAL		R\$ 375.774,31	100,00%	8,65%	R\$ 32.520,15	31,93%	R\$ 119.984,41	21,56%	R\$ 81.022,76	17,78%	R\$ 66.804,61	10,41%	R\$ 39.133,57	9,66%	R\$ 36.308,81
ACUMULADO				8,65%	R\$ 32.520,15	40,58%	R\$ 152.504,56	62,15%	R\$ 233.527,32	79,92%	R\$ 300.331,93	90,34%	R\$ 339.465,51	100,00%	R\$ 375.774,31

Itararé, 10 de dezembro de 2025

Wilhen Carmelo Salles Kuchta

Engenheiro Civil - CREA: 50704438-SP