



Prefeitura Municipal de Itararé-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MÊS A MÊS

DEMANDA:		96870								
PROPONENTE:		Prefeitura Municipal de Itararé								
NOME DO OBJETO:		Obras de Pavimentação em ruas do Bairro de Pedra Branca								
LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO:		RUA JOÃO FRANCISCO GLAUZER e RUA PEDRO FERREIRA MACHADO								
PERÍODO DE EXECUÇÃO:		3 meses								
PERÍODO DO CONVÊNIO:		TOTAL 24 meses								
		VALORES EM R\$								
Nº	Descrição dos Serviços	Valor em Reais	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$5.758,33	1,35%	R\$5.758,33	100,00%	RS0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	R\$5.758,33
2	TERRAPLENAGEM	R\$16.502,98	3,86%	RS0,00	0,00%	RS16.502,98	100,00%	RS0,00	0,00%	R\$16.502,98
3	DRENAGEM	R\$84.517,07	19,76%	R\$50.710,24	60,00%	RS33.806,83	40,00%	RS0,00	0,00%	R\$84.517,07
4	GUIAS	R\$42.886,24	10,03%	RS0,00	0,00%	RS42.886,24	100,00%	RS0,00	0,00%	R\$42.886,24
5	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO	R\$278.023,80	65,01%	RS0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	RS278.023,80	100,00%	R\$278.023,80
TOTAL		R\$427.688,42	100,00%	RS56.468,57	13,20%	RS93.196,05	21,79%	RS278.023,80	65,01%	R\$427.688,42
TOTAL GERAL		R\$427.688,42								
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	
TOTAL MENSAL				RS56.468,57	13,20%	RS93.196,05	21,79%	RS278.023,80	65,01%	R\$427.688,42
ACUMULADO				RS56.468,57	13,20%	RS149.664,62	34,99%	RS427.688,42	100,00%	R\$427.688,42

ITARARÉ-SP, EM 05 DE JANEIRO DE 2026

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP Nº 5070388607