



**OBJETO:** REFORMA DA PRAÇA MARIA BENEDITA RODRIGUES

**ENDEREÇO:** Praça Maria Benedita Rodrigues - Avenida Joaquim Dias Tatit, esquina com a Rua Vitória - Bairro do Cruzeiro - Itararé/SP

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 05 de maio de 2026

**BASES:** SINAPI 09/2025 - SBC 08/2025 - SIURB 01/2025 - SIURB INFRA 01/2025 - FDE 07/2025 - CDHU 09/2025 - SCO 09/2025 - EMOP 09/2025

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

CÓD.	ITEM	CUSTO	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 2.055,63</b>	<b>1,39%</b>								
1.0	Serviços preliminares	R\$ 2.055,63	1,39%	100%	R\$ 2.055,63		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>2.0</b>	<b>CORETO</b>	<b>R\$ 4.715,20</b>	<b>3,19%</b>								
2.1	Demolições e retiradas	R\$ 417,03	0,28%	100%	R\$ 417,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.2	Cobertura e telhamento	R\$ 2.355,97	1,60%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.355,97		R\$ 0,00
2.3	Revestimentos e acabamentos	R\$ 1.942,20	1,32%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 1.942,20
<b>3.0</b>	<b>PRAÇA</b>	<b>R\$ 116.139,56</b>	<b>78,65%</b>								
3.1	Demolições e retiradas	R\$ 9.908,53	6,71%	100%	R\$ 9.908,53		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3.2	Canteiros	R\$ 28.800,76	19,50%	30%	R\$ 8.640,23	40%	R\$ 11.520,30	30%	R\$ 8.640,23		R\$ 0,00
3.3	Piso da praça	R\$ 70.530,97	47,77%	10%	R\$ 7.053,10	30%	R\$ 21.159,29	30%	R\$ 21.159,29	30%	R\$ 21.159,29
3.4	Pinturas	R\$ 6.899,30	4,67%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 6.899,30
<b>4.0</b>	<b>MOBILIÁRIOS</b>	<b>R\$ 5.735,10</b>	<b>3,88%</b>								
4.1	Mobiliários	R\$ 5.735,10	3,88%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 5.735,10
<b>5.0</b>	<b>PONTO DE ÔNIBUS</b>	<b>R\$ 2.995,17</b>	<b>2,03%</b>								
5.1	Ponto de ônibus	R\$ 2.995,17	2,03%		R\$ 0,00	50%	R\$ 1.497,59	50%	R\$ 1.497,59		R\$ 0,00
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>R\$ 16.021,73</b>	<b>10,85%</b>								
6.1	Eletrodutos	R\$ 2.520,12	1,71%	50%	R\$ 1.260,06	50%	R\$ 1.260,06		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6.2	Cabos	R\$ 4.233,80	2,87%	50%	R\$ 2.116,90	50%	R\$ 2.116,90		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6.3	Postes e suportes	R\$ 2.164,83	1,47%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.164,83		R\$ 0,00
6.4	Sistema de iluminação	R\$ 2.468,13	1,67%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 2.468,13		R\$ 0,00
6.5	Quadros e caixas de inspeção	R\$ 2.649,40	1,79%	100%	R\$ 2.649,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6.6	Aciamento	R\$ 329,18	0,22%		R\$ 0,00	100%	R\$ 329,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6.7	Outros	R\$ 830,83	0,56%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 830,83		R\$ 0,00
6.8	Pintura	R\$ 825,44	0,56%		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 825,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 147.662,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,09%</b>	<b>R\$ 34.100,88</b>	<b>25,66%</b>	<b>R\$ 37.883,32</b>	<b>26,49%</b>	<b>R\$ 39.116,86</b>	<b>24,76%</b>	<b>R\$ 36.561,33</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>23,09%</b>	<b>R\$ 34.100,88</b>	<b>48,75%</b>	<b>R\$ 71.984,20</b>	<b>75,24%</b>	<b>R\$ 111.101,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 147.662,39</b>

Mirella de Camargo Fillus  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A252552-6  
RRT 16020437