

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Obras de Infraestrutura urbana
LOCAL: Diversas ruas, conforme memorial descritivo
AREA(m²): 43.682,88
CIDADE: Itararé-SP
ART nº: 2620241799016.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO											
Item	Descrição	Valor - R\$	% Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	PLACA DE OBRAS	3.750,72	0,09	100,00%	R\$3.750,72	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
	TRECHO: JARDIM CLAUDINA										
2.0	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	4.732,84	0,11	30,00%	R\$1.419,85	40,00%	R\$1.893,14	30,00%	R\$1.419,85	0,00%	R\$0,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.914,82	0,04	50,00%	R\$957,41	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$957,41	0,00%	R\$0,00
4.0	DRENAGEM PROFUNDA	28.372,59	0,65	100,00%	R\$28.372,59	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.0	SARJETAS	5.883,34	0,13	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.883,34	0,00%	R\$0,00
6.0	PAVIMENTAÇÃO	1.870.960,66	42,88	0,00%	R\$0,00	60,00%	R\$1.122.576,39	40,00%	R\$748.384,26	0,00%	R\$0,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	438,80	0,01	100,00%	R\$438,80	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
	TRECHO: VILA BECA										
2.0	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	3.803,80	0,09	60,00%	R\$2.282,28	40,00%	R\$1.521,52	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.081,86	0,02	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.081,86	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
4.0	SARJETAS	8.067,58	0,18	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.067,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.0	PAVIMENTAÇÃO	1.437.439,53	32,95	60,00%	R\$862.463,72	40,00%	R\$574.975,81	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
	TRECHO: CDHU ALBERTO BANDONI										
2.0	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	2.434,06	0,06	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$730,22	40,00%	R\$973,62	30,00%	R\$730,22
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.911,49	0,09	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$1.173,45	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$2.738,04
4.0	DRENAGEM PROFUNDA	8.664,29	0,20	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.664,29	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
5.0	SARJETAS	25.312,73	0,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$25.312,73
6.0	PAVIMENTAÇÃO	955.972,58	21,91	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	40,00%	R\$382.389,03	60,00%	R\$573.583,55
				Período		Período		Período		Período	
				20,62%	R\$899.685,37	39,44%	R\$1.720.684,26	26,13%	R\$1.140.007,52	13,81%	R\$602.364,54
				Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado	
TOTAL		4.362.741,69	100,00	20,62%	R\$899.685,37	60,06%	R\$2.620.369,62	86,19%	R\$3.760.377,15	100,00%	R\$4.362.741,69

Itararé – SP, 25 de Junho de 2026

André Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA SP nº 5070388607