PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE SOLÁRIOS, AMPLIAÇÃO DE FRALDÁRIO E PINTURA GERAL
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VALÉRIA CRISTINA SIMÕES
LOCAL: Rua João Maria dos Santos, s/nº
CIDADE: Itararé-SP

DATA BASE: JUNHO/2019

Item	Descrição	Valor - R$	% Item	Mês 01 - %	Mês 02 - %	Mês 03 - %	Mês 04 - %	Mês 05 - %	Mês 06 - %	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 11.997,10	2,78%	80,00%	20,00%	0,00%				**100,00%**
2	INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES	R$ 41.297,14	9,57%	80,00%	20,00%					**100,00%**
3	SUPER ESTRUTURA	R$ 39.712,95	9,21%		50,00%	50,00%				**100,00%**
4	ALVENARIA, FECHAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R$ 62.454,97	14,48%		30,00%	40,00%	30,00%			**100,00%**
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 20.478,64	4,75%		50,00%	50,00%				**100,00%**
6	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS	R$ 51.323,00	11,90%			50,00%	50,00%			**100,00%**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 14.440,85	3,35%		50,00%	25,00%	25,00%			**100,00%**
8	REVESTIMENTOS	R$ 55.669,52	12,90%		50,00%	25,00%	25,00%			**100,00%**
9	VIDROS	R$ 1.144,22	0,27%				100,00%			**100,00%**
10	PINTURA	R$ 96.714,95	22,42%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		**100,00%**
11	COBERTURA	R$ 29.872,28	6,92%			100,00%				**100,00%**
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 6.299,51	1,46%				50,00%	50,00%		**100,00%**
	TOTAL	**R$ 431.405,13**	**100,00%**	**9,88%**	**27,52%**	**35,31%**	**20,95%**	**6,33%**	**0,00%**	**100,00%**

Itararé, 31 de Maio de 2019

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5070388607